

AVANCES

Proyectos bajo Esquema Mixto

Datos generales, avance en gestiones de permisos y plazos de construcción estimados

16 de octubre de 2026



2026 año de Margarita Maza

Diseño del portafolio de Proyectos de Colaboración Mixta

Total de 36 Proyectos	**7,102.18 MW**
12 Proyectos con posible inicio de construcción en 2026	**1,145 MW**
24 Proyectos con posible inicio de construcción en 2027	**5,867.18 MW**

Nota: *Del total de 38 proyectos se excluyen "Delaro" & "Sierra Madre [El Chorro]" ya que se pasan a segunda ronda.*



Resumen de proyectos prioritarios

Corte 16 de octubre de 2026



2026 año de Margarita Maza

PROYECTOS PRIORITARIOS MIXTOS

Gobierno de México | CFE

Corte al:
16 de octubre de 2026

No	Socio	Proyecto	Tecnología	Capacidad	Fecha solicitada por SENER	Derechos Inmobiliarios C / LT	MIA C / LT	ETJ C / LT	MISSE O EVIS C / LT	Consulta Indígena C / LT	INAH C / LT	PEMEX C / LT	CONAGUA C / LT	AFAC C / LT
1	ACTIS	PV SANDOM SOLAR	FV	54.00	17-dic-26									
2	ACTIS	VIENTO DE BELLA UNIÓN	FV	120.00	17-dic-26									
3	ATLÁNTICA	DALIA 3 PV (CASTAMAY)	FV	100.00	10-dic-26									
4	CÚBICO	PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE TAMAULIPAS	FV	78.00	17-dic-26									
5	ELAWAN WIND	SAN PEDRO SOLAR	FV	98.20	11-dic-26									
6	FISTERRA	PLANTA SOLAR HAAB KIIN	FV	123.20	04-dic-26									
7	FISTERRA	SAN SIMÓN SOLAR	FV	80.00	04-dic-26									
8	GRUPO ZML	ÁLVARO OBREGÓN	FV	90.00	03-dic-26									
9	POLARIS	DON HUMBERTO	FV	19.20	18-dic-26									
10	SELKA	SELKA POWER PLANT I	FV	141.40	11-dic-26									
11	THERMION	ENERGEO LOS MOLINOS	EO	171.00	17-dic-26									
12	THERMION	SOL DE SONORA – 70	FV	70.00	17-dic-26									

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica



AVANCES

Proyectos bajo Esquema Mixto (prioritarios)

Datos generales, avance en gestiones de permisos y plazos de construcción estimados

16 de octubre de 2026



2026 año de Margarita Maza

PV SANDOM SOLAR (fotovoltaico)

Corte al:
23 de septiembre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
Hopelchén, Campeche	54.0 MW 34.08% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
ACTIS	01-abr-27/ 31-oct-28

Firma del contrato
08-jul-2026

125 Plazas




Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 135.87 ha, 3 años +2+30+5+5	-	14-ago-26	Obtenidos.
			LT: 6.0 km	En Proceso	-	**LT**: pendiente por acordar contratos, se formalizará una vez realizando la consulta indígena.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En elaboración	25-sep-26 (compromiso)	-	**Central**: Realizando ajustes, se prevé ingresar a finales de septiembre.
			LT: En elaboración	25-sep-26 (compromiso)	-	**LT**: Realizando ajustes, se prevé ingresar a finales de septiembre.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: No aplica	-	-	No aplica.
			LT: En elaboración	En Proceso	-	**LT**: Aplica cambio de uso de suelo en el 95% del trazo y su ingreso está condicionado a consulta indígena y requiere adquisición de los predios.
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	22-sep-26	16-oct-26 (compromiso)	Se emitirá resolutivo el 16 de octubre.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	30-oct-26 (compromiso)	-	Se requiere Consulta Indígena y se estima iniciar a finales de octubre.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: Actualización	02-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: se debe actualizar reingresando el formato INAH-05-001.
			LT: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	**LT**: se ingresará el formato INAH-07-001, INAH-05-001 y vuelo LiDAR.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En actualización	02-oct-26 (compromiso)	-	Se hará una actualización del layout y representante legal.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En actualización	02-oct-26 (compromiso)	-	Se hará una actualización del layout y representante legal.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En actualización	23-sep-26 (compromiso)	-	Se hará una actualización del layout y representante legal.

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Línea del tiempo



Ruta crítica

Homologar la capacidad del BESS, MIA, Consulta Indígena, derechos inmobiliarios para LT, ETJ de la LT y ampliación de la SE Hopelchén.

VIENTO DE BELLA UNIÓN (fotovoltaico)

Corte al:
23 de septiembre de 2026

Ubicación	Capacidad
Arteaga, Coahuila	120.0 MW 34.08% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
ACTIS	30-abr-27/ 31-oct-28

Firma del contrato
03-jul-2026

125 Plazas



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

Homologar la capacidad del BESS, concluir los derechos inmobiliarios, MIA y MISSE.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 306 ha, 35 años +5	-	15-oct-26 (compromiso)	**Central**: 50% faltante se encuentra en proceso de formalización mediante contratos de arrendamiento.
			LT: 3.0 km	-	23-sep-26 (compromiso)	**LT**: La LT está dentro de los predios de la central, los cuales están formalizados y registrados al 95%.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: Actualización	15-oct-26 (compromiso)	-	Está en proceso la modificación de la MIA previa (50 MW), considerando la capacidad de 120 MW, el predio de 300 ha y el tema de BESS.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	23-sep-26	No aplica. El socio confirma que el incremento a la superficie del proyecto no impacta zonas con vocación forestal, por lo que no se requerirá gestionar el CUSTF.
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	Se prevé ingresar a finales de octubre.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Actualización	02-oct-26 (compromiso)	-	Actualizar el trámite bajo el formato INAH-05-001 por el incremento de capacidad y ampliación del predio.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	17-sep-26	02-oct-26 (compromiso)	Se solicitó información al socio para seguimiento.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	25-sep-26 (compromiso)	-	Se realizará un nuevo trámite el 25 de septiembre en el organismo de cuenca de Río Bravo.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	28-sep-26 (compromiso)	-	Se ingresará trámite el 28 de septiembre.

Línea del tiempo



DALIA 3 PV (CASTAMAY) (fotovoltaico)

Corte al:
05 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Campeche, Campeche	100.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Atlántica Renewable Power México	01-mar-27/ 31-dic-28

Firma del contrato
03-jul-2026

400 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 272 ha, 30 + 10	-	09-oct-26 (compromiso)	**Central**: Obtenidos. Solamente se precisan correcciones sobre la superficie registrada en el Registro Público de la Propiedad.	
			LT: 18.9 km	15-oct-26 (compromiso)	-	**LT**: El socio informa que CPTT-CFE (está en proceso de formalización el contrato) apoyará con estos trámites.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En actualización	25-ago-26	-	**Central**: El 25 de agosto se ingresó la actualización por el tema de BESS.	
			LT: En elaboración	09-oct-26 (compromiso)	-	**LT**: Ingresará el trámite de no aplicabilidad de MIA para la LT, se prevé ingresar el 09 de octubre.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	25-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: El socio hizo un nuevo muestreo, se prevé ingresar el 25 de octubre.	
			LT: En elaboración	25-oct-26 (compromiso)	-	**LT**: Para la LT se ingresará el trámite de no aplicabilidad.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	09-oct-26 (compromiso)	-	El 01 de septiembre la autoridad realizó una prevención. El 09 de octubre se prevé realizar el desahogo.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	En proceso	-	Se requiere Consulta Indígena, condicionada a la entrega del desahogo de información.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: Liberado	-	jun-2024	**Central**: En 19 ha se localizaron vestigios arqueológicos (esta zona es restrictiva), el socio informa que esa zona no se considera en el layout.	
			LT: En evaluación	-	23-oct-26 (compromiso)	**LT**: se está realizando la revisión y se espera tener el informe para el 23 de octubre por parte del INAH.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central:** Liberado	-	ago-2024	**Central**: Liberado.	
			LT: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	**LT**: El socio informa que para la LT se iniciará el trámite 16 de octubre.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: Liberado	-	jun-2023	**Central**: Liberado.	
			LT: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	**LT**: El socio informa que para la LT se iniciará el trámite 16 de octubre.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	may-2026	**Central**: Liberado.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Concluir los derechos de vía de la LT, MIA de la LT, EVIS, ETJ de la central y Consulta Indígena.

Línea del tiempo



PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE TAMAULIPAS (fotovoltaico)

Corte al:
02 de octubre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
Altamira, Tamaulipas	78.0 MW 32.94% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Cúbico	01-ene-27/ 01-jul-28

Firma del contrato
03-jul-2026

350 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 251 ha, 30 + 10	-	10-ago-26	**Central**: Liberado.
			LT: 4.3 km	-	En proceso	**LT**: Se tiene un avance del 90%.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	22-sep-26	-	El socio comenta que el 22 de septiembre se ingresó la modificación por tema de BESS (central y LT).
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En evaluación	-	20-oct-26 (compromiso)	Actualmente, se encuentra pendiente el pago al Fondo Forestal, el cual se estima realizar el 20 de octubre
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	28-ago-26	-	Con Resolutivo (23 de enero de 2026). El socio informa que se ingresó el 28 de agosto la modificación, considera el sistema BESS y equipos.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	08-jun-26	Liberado. El INAH corrobora la liberación y menciona que no hay sitios de interés.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	27-ago-26	-	El socio informa que el 27 de agosto se ingresó el trámite ante PEMEX. Asimismo, el socio menciona que requiere el apoyo con CENAGAS y "Ductos Madero".
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	30-oct-24	Liberado.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	15-oct-26 (compromiso)		El socio comenta que ingresó los documentos al enlace de AFAC (24 de julio) y están en proceso de atender observaciones del AFAC. Se prevé ingresarlo a mediados de octubre.

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Definir la capacidad de BESS

Línea del tiempo



SAN PEDRO SOLAR (fotovoltaico)

Corte al:
25 de septiembre de 2026

Ubicación	Capacidad
Huimilpan y Corregidora, Querétaro	98.2 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Elawan Wind Mexico III	01-mar-27/ 31-mar-28

Firma del contrato
09-jul-2026

250 Plazas



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

Estudios de Interconexión y posible Consulta Indígena.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: En actualización	-	03-oct-26 (compromiso)	**Central**: El socio informa que se tiene un avance de 95% y están pendiente dos propietarios, de los cuales se tienen acuerdos y falta la formalización. Se prevé concluir el 03 de octubre.
			LT: 5.46 km	En proceso	-	**LT**: CPTT de CFE apoyará con las obras de interconexión, una vez que se formalice el contrato. Depende de consulta indígena.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En evaluación	01-sep-26	-	Se ingresó un nuevo trámite el 04 de agosto, considera central y LT. La autoridad les hizo una prevención (solicitud del polígono) y el socio ingresó su atención el 01 de septiembre.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	20-ago.26	El socio informa que, recibió respuesta de la autoridad y se presume que no se requiere ETJ por ser terrenos no forestales, siempre y cuando no haya cambio en la trayectoria de la LT.
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	25-sep-26	-	El socio menciona que se realizó un desistimiento de un trámite previo y se ingresó la nueva MISSE el 25 de septiembre.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	25-sep-26	09-oct-26 (compromiso)	Se estima que la dictaminación correspondiente pueda emitirse alrededor del 09 de octubre. En caso de que se determine su procedencia, el proceso de consulta se estaría realizando aproximadamente el 23 de octubre.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	14-ago-26	29-sep-26 (compromiso)	El INAH menciona que se realizó un recorrido el 11 de septiembre, sin embargo, no fue posible realizar un dictamen final por la existencia de terrenos de cultivo, por lo que se requiere limpiar el terreno. No obstante, el INAH entregará un reporte con las instrucciones a realizar para poder evaluar el sitio a detalle.
			LT: En evaluación	14-ago-26	29-sep-26 (compromiso)	El socio informa que ingresó el trámite con un trazo preliminar el 14 de agosto y el 11 de septiembre se llevó a cabo una visita. EL INAH entregará el reporte (incluye central y LT).
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	08-sep-26	Liberado.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	24-sep-26	09-oct-26 (compromiso)	El socio compartirá el documento para el seguimiento por parte de CFE-DIPI.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	03-sep-26	02-oct-26 (compromiso)	El socio informa que ingresaron el trámite el 04 de agosto y el 03 de septiembre entregaron la información adicional.

Línea del tiempo



PLANTA SOLAR HAAB KIIN (fotovoltaico)

Corte al:
21 de septiembre de 2026

Ubicación	Capacidad
Umán. Yucatán	123.2 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Fisterra Energy	30-nov-26/ 31-mar-29

Firma del contrato
03-jul-2026

125 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 250 ha, 20+10+10	-	17-ago-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 9 km	.	25-sep-26 (compromiso)	**LT**: Respecto a la Línea de Transmisión (9 km), se tienen acordados los derechos de paso con ocho propietarios y están en proceso de firma.	✎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En evaluación	09-sep-26	30-oct-26 (compromiso)	**Central**: El socio informa que, el 09 de septiembre se atendió el requerimiento solicitado por la autoridad. SEMARNAT menciona que se ingresará una ampliación de plazo el 21 de septiembre y a finales de octubre se entrega la resolución.	◉
			LT: En evaluación	12-sep-26	01-nov-26 (compromiso)	Se ingresó el 12 de agosto. SEMARNAT menciona que está en evaluación y se realizará un requerimiento de información adicional.	◉
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	22-oct-26 (compromiso)	-	Para la central y LT, se encuentra en elaboración, se ingresarán a mediados de octubre.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	25-sep-26 (compromiso)	-	El socio informa que, el 18 de septiembre se emitió la prevención y se considera atender el 25 de septiembre.	✎
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	05-oct-26 (compromiso)	-	SENER informa que a principios de octubre se llevará a cabo la Consulta Indígena.	◉
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	-	02-oct-26 (compromiso)	El INAH menciona que se realizará un segundo vuelo LiDAR (25 de septiembre), hay presencia de vestigios. El 02 de octubre se emitirá el reporte con un nuevo presupuesto.	◉
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	06-ago-26	Liberado.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	12-ene-26	Liberado.	✓
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	18-sep-26	Liberado.	✓

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Consulta indígena, MIA, MISSE y ETJ

Línea del tiempo



SAN SIMÓN SOLAR (fotovoltaico)

Corte al:
21 de septiembre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
San Quintín, Baja California	80.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Fisterra Energy	15-nov-26/ 31-dic-28

Firma del contrato
03-jul-2026

250 Plazas




En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 400 ha, 20+10+10	-	17-ago-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 4.2 km	-	15-oct-26 (compromiso)	**LT**: En trámite un terreno municipal, se ha hecho el pago y en espera del recibo de pago.	◎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: Liberado	-	29-jun-26	Liberado.	✓
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✗
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: Liberado	-	28-nov-25	Liberado.	✓
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✗
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	20-ago-26	Liberado. Antes de iniciar la construcción se debe avisar al INAH.	✓
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	20-jul-26	25-sep-26 (compromiso)	El socio informa que ingresó el trámite el 28 de julio.	◎
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	06-abr-26	Liberado.	✓
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	18-sep-26	25-sep-26 (compromiso)	El socio informa que ingresó el trámite el 18 de septiembre por segunda ocasión.	◎

Línea del tiempo



Ruta crítica

Por parte del área técnica, no se tienen temas críticos. Por parte de otras áreas: Permiso de Generación, Contrato de Interconexión, Firma de PPA - Contrato de Cobertura Eléctrica, Firma de EPC Cierre financiero.

ÁLVARO OBREGÓN (fotovoltaico)

Corte al:
25 de septiembre de 2026

Ubicación	Capacidad
La Paz, Baja California Sur	90.0 MW 100.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Grupo ZML	30-abr-27/ 28-oct-28

Firma del contrato
13-jul-2026

200 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 255 ha, 30 años	-	25-sep-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 400m	-	En proceso	**LT**: El socio informa que requiere conocer la longitud de la servidumbre de paso (CPTT apoyará) para iniciar los trámites correspondientes.	◉
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	02-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que recibió el resolutivo (24 de julio), sin embargo, ingresará una modificación al proyecto derivado de la ampliación de baterías y servidumbre de paso.	↻
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	09-oct-26 (compromiso)	-	Derivado de la respuesta de la MIA, el socio deberá ingresar el trámite correspondiente. Al respecto, se informó que dicho trámite será presentado el 09 de octubre.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En actualización	29-sep-26 (compromiso)	-	El socio menciona que tiene un resolutivo (28 de mayo) considerando la ampliación de baterías. Asimismo, se informa que se ingresará lo correspondiente a la servidumbre de paso.	↻
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✗
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	10-ago-26	En proceso	El socio ingresó el trámite el 10 de agosto. El INAH menciona que se concluyó la inspección y está en proceso la respuesta, en una semana se entrega al socio (02 de octubre). Hay vestigios y se hará el presupuesto de salvamento, en dos semanas (09 de octubre).	◉
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	25-feb-26	**Central**: Liberado.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	18-sep-26	02-oct-26	El socio informa que está liberado (30 de julio del 2024). Sin embargo, derivado de la condicionante emitida en el resolutivo de la MIA, se realizó el trámite de "opinión técnica" ante la CONAGUA el 18 de septiembre.	◉
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	13-feb-25	**Central**: Liberado.	✓

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
✎	↻	◉
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**
✓	✗	✗

Ruta crítica

Estudios de interconexión, modificación de la MIA y MISSE, ETJ y trámites municipales.

Línea del tiempo



DON HUMBERTO (fotovoltaico)

Corte al:
25 de septiembre de 2026

Ubicación	Capacidad
Culiacán, Sinaloa	19.2 MW 30.10% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Polaris	01-nov-26/ 01-abr-28

Firma del contrato
03-jul-2026

150 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 40 ha, 20+20	-	02-oct-26 (compromiso)	**Central**: Se tienen 40 ha, mediante contrato de arrendamiento, es un predio de uso agrícola. Debidamente firmado y en proceso de registro (20 años +20). Se prevé concluir el trámite el 02 de octubre.
			LT: 1.9 km	-	25-oct-26 (compromiso)	**LT**: Se prevé concluir los derechos inmobiliarios el 25 de octubre. El socio menciona que va a contratar a CPTT.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En evaluación	02-sep-26	-	El socio informa que se ingresó el 02 de septiembre, considerando el BESS.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: En actualización	14-sep-26	01-oct-26 (compromiso)	El socio informa que se entregó la información complementaria el 14 de septiembre.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	25-sep-26	-	El socio informa que se tiene liberado. Sin embargo, el INAH menciona que se debe renovar bajo el formato INAH-05. Se prevé ingresar el 25 de septiembre la revalidación.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	24-sep-26	Liberado.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-sep-26 (compromiso)	-	El socio informa que iniciará la gestión a nivel local, lo ingresará a finales de septiembre.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	25-sep-26	-	El socio ingresó el trámite el 25 de septiembre

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Resolución de MIA y MISSE.

Línea del tiempo



SELKA POWER PLANT I (fotovoltaico)

Corte al:
23 de septiembre de 2026

Ubicación	Capacidad
Romita, Guanajuato	141.4 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Selka Power	01-dic-26/ 01-jun-28

Firma del contrato
03-jul-2026

150 ~ 200 Plazas



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

Estudios de interconexión actualizados, definición de la LT y trámites relativos a la LT.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 233.5 ha, 25+5	18-sep-26	01-oct-26 (compromiso)	**Central**: El socio menciona que ingresaron el registro el 18 de septiembre, por lo que están en espera de la emisión de los documentos.
			LT: 11.2 km	En proceso	-	**LT**: Una vez que se formalice el contrato entre CPTT-CFE y socio se estará apoyando para la selección de sitios, trayectoria e indemnizaciones. El socio está en el entendido que iniciará la central sin tener liberada los derechos de vía de la LT.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	02-oct-26 (compromiso)	-	Para la central y la LT se tiene el resolutivo. Sin embargo, está pendiente la modificación del BESS, se prevé ingresar en octubre.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio menciona que, para la central no hay cambio de uso de suelo. El socio menciona que, para la LT, se confirmará una vez que se tenga el trazo definitivo, CPTT apoyará con este tema, una vez que se formalice el contrato.
Social	SENER	EVIS/MISSE	**Central**: En actualización	13-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: Alcance en elaboración para incluir los temas de BESS y Plan de Gestión Social. Se estima su ingreso a mediados de octubre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: El socio informa que, para la LT se ingresará cuando se tengan los derechos inmobiliarios.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: Liberado	-	06-ago-26	Liberado.
			LT: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que, para la LT está pendiente el trámite, se requiere presentar la acreditación de los derechos inmobiliarios.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central**: Liberado	-	25-ago-26	Liberado.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: En evaluación	18-sep-26	-	se ingresó el 18 de septiembre en la oficina de Celaya, Guanajuato
			LT: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que, una vez que tenga el trazo definitivo de la LT, ingresan el trámite.
Factibilidad	AFAC	VoBo	Central y LT: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que una vez que tenga el trazo definitivo de la LT, ingresan el trámite

Línea del tiempo



ENERGEO LOS MOLINOS (eólico)

Corte al:
09 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Matamoros, Tamaulipas	171.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Thermion Energy	15-dic-26/ 01-dic-28

Firma del contrato
13-jul-2026

300 ~ 400 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 3,000 ha, 30 años	-	26-ago-26	Liberado
			LT: 17 km	-	09-oct-26	Liberado
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	08-oct-26	-	La MIA está vigente hasta 2027, la cual incluye central y LT. El socio informa que el 08 de octubre ingresó la modificación al proyecto por cambio en la tecnología (4.5 MW a 5.9 MW), disminución en la cantidad de aerogeneradores (70 a 30 aerogeneradores) e inclusión del BESS.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En evaluación	-	19-oct-26 (compromiso)	El socio informa que el ETJ de la central se hizo una visita técnica por parte de la autoridad y a la fecha está pendiente el pago al Fondo Forestal, se prevé el pago para el 19 de octubre.
			LT: En evaluación	09-oct-26	-	El socio informa que el ETJ de la LT (nuevo) se ingresó el 09 de octubre.
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: En elaboración	15-oct-26 (compromiso)	-	Aprobada en 2016. Se ingresará actualización el 15 de octubre.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	30-sep-26	-	El socio menciona que el 28 de agosto ingresó el trámite y el 30 de septiembre atendió las observaciones del INAH para la revalidación de la liberación
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	01-oct-26	Liberado.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	06-oct-26	-	El socio menciona que, el 06 de octubre se presentó el trámite.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que, les dieron el VoBo para subir la información en la ventanilla, sin embargo, tiene problema para firmar la información.

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Modificación del EVIS.

Línea del tiempo



SOL DE SONORA – 70 (fotovoltaico)

Corte al:
09 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Hermosillo, Sonora	70.0 MW 31.43% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Thermion Energy	01-dic-26/ 01-abr-28

Firma del contrato
13-jul-2026

~300 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 156 ha	-	26-ago-26	Liberado	✓
			LT: 2.4 km	-	26-ago-26	Liberado	✓
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	15-oct-26 (compromiso)	-	La MIA (incluye central y LT) está aprobada y vigente (el trámite se inició desde 2014). El socio informa que hará una modificación por cambio de tecnología y por el tema de BESS (se ingresa el 15 de octubre).	↻
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	15-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que derivado del oficio de exención (2015), el socio decidió realizar un muestreo de la zona, está en proceso del informe y se ingresará el 15 de octubre.	✎
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: En actualización	15-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que tiene una EVIS liberada (2025), de acuerdo con lo acordado con SENER se presentará la información en alcance (por tecnología, tema de BESS y Plan de Gestión Social, de acuerdo con las disposiciones actuales), se presentará el 15 de octubre.	↻
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✓
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En actualización	12-oct-26 (compromiso)	-	El 07 de octubre ingresó la revalidación de manera física y el 12 de octubre se ingresará vía digital.	↻
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	02-oct-26	-	El socio informa que, el 02 de octubre ingresó el trámite.	◉
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	20-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que iniciará el trámite a más tardar el 20 de octubre.	✎
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que, les dieron el VoBo para subir la información en la ventanilla, sin embargo, tiene problema para firmar la información.	✎

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
✎	↻	◉
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**
✓	✗	✓

Ruta crítica

Definición de la capacidad del BESS, modificación de la MIA y MISSE, CONAGUA y AFAC.

Línea del tiempo





AVANCES

Proyectos bajo Esquema Mixto (no prioritarios)

Datos generales, avance en gestiones de permisos y plazos de construcción estimados

16 de octubre de 2026



2026 año de Margarita Maza

PV MOQUEL SOLAR (fotovoltaico)

Corte al:
23 de septiembre de 2026

Ubicación	Capacidad
Champotón, Campeche	75.0 MW 34.08% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
ACTIS	01-ene-27/ 01-jul-28

Firma del contrato
08-jul-2026

160 Plazas



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

Homologar la capacidad de BESS, MIA, derechos inmobiliarios de LT, ETJ de LT y consulta indígena.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 269.9 ha, 5 años +30+5+5	-	17-ago-26	Obtenidos.	☑
			LT: 5.23 km	30-oct-26 (compromiso)	-	**LT**: se tiene un 41% de contratos firmados (privados y ejidales), se están realizando las negociaciones en el 59% de los predios pendientes.	✎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En actualización	En proceso	-	**Central**: En espera del resolutivo para poder ingresar la modificación (Subestación Eléctrica y paneles) y atender las observaciones del resolutivo.	↻
			LT: En elaboración	28-sep-26 (compromiso)	-	**LT**: En proceso de elaboración por el socio.	✎
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	19-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: se ingresará el 19 de octubre.	✎
			LT: En elaboración	30-sep-26 (compromiso)	-	**LT**: se continua con identificación y adquisición de derechos inmobiliarios.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	12-dic-25	25-sep-26 (compromiso)	Se emitirá resolutivo el 25 de septiembre.	◉
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	01-oct-26 (compromiso)	-	Se requiere Consulta Indígena y se estima iniciar a principios de octubre.	◉
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: Actualización	16-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: se debe actualizar reingresando el formato INAH-05-001.	↻
			LT: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	**LT**: se está realizando vuelo LiDAR y se terminará el 16 de octubre.	✎
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En actualización	02-oct-26 (compromiso)	-	Se ingresará actualización el 2 de octubre para la central y LT.	↻
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En actualización	02-oct-26 (compromiso)	-	Se ingresará actualización el 2 de octubre para la central y LT.	↻
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En actualización	23-sep-26 (compromiso)	-	Se ingresará actualización el 23 de septiembre para la central y LT.	↻

Línea del tiempo



GLOBAL SOLAR 3 CAMPECHE (fotovoltaico)

Corte al:
30 de septiembre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
El Carmen, Campeche	125.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Alten	01-ene-27/ 01-jul-28

Firma del contrato
09-jul-2026

200 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 319 ha, 40 años	-	14-ago-26	Obtenidos.
			LT: 26.7 km	En proceso	-	**LT**: Depende de la firma del contrato con CPTT-CFE.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En evaluación	18-sep-26	-	Se ingresó la información complementaria el 18 de septiembre.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En evaluación	18-sep-26	-	**Central**: El 18 de septiembre se ingresó el trámite en oficinas de Campeche.
			LT: No aplica	-	-	**LT**: No aplica
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	17-ago-26	-	Ingresó la información complementaria el 17 de agosto.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	12-oct-26	-	Se requiere Consulta Indígena y se estima iniciar el 12 de octubre.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	-	En proceso	**Central**: El 30 de septiembre se le entregó al socio el informe de la visita y se le solicita realizar una prospección arqueológica del sitio (la cual dura 14 días), una vez que el socio acepte los requerimientos por parte del INAH.
			LT: No aplica	-	-	**LT**: No aplica, a no ser que cambie la ruta de la Línea de Transmisión.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	07-ago-26	-	Se ingresó trámite el 07 de agosto.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	15-sep-26	Liberado.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	05-ago-26	-	Ingresó el trámite el 05 de agosto y llegó una notificación que se encuentra en revisión.

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Definición de capacidad.

Línea del tiempo



FRESNILLO (PV ATOCHA) (fotovoltaico)

Corte al:
05 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Fresnillo, Zacatecas	100.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Atlántica Renewable Power México	01-mar-27/ 31-dic-28

Firma del contrato
03-jul-26

400 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 296 ha, 20 + 20	-	07-oct-26 (compromiso)	**Central**: Se ingresará nuevamente el registro el 07 de octubre.	
			LT: 2.96 km	-	15-oct-26 (compromiso)	**LT**: El socio informa que está en proceso la definición del trazo definitivo de la LT, se prevé concluir a mediados de octubre. CPTT apoyará.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En evaluación	23-sep-26	-	**Central**: El socio informa que el 23 de septiembre se ingresó.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Para la LT, se tiene pendiente el trazo definitivo.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: Se prevé ingresarlo el 30 de octubre.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Para la LT, se tiene pendiente el trazo definitivo.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	30-sep-26	-	El 30 de septiembre se ingresó un solo documento para la central y la LT (con un trazo preliminar).	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	30-sep-26	-	No aplica.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	-	09-oct-26 (compromiso)	**Central**: El INAH informa que será necesario realizar un salvamento arqueológico. Se acuerda llevar a cabo a más tardar el 09 de octubre.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Para la LT, se tiene pendiente el trazo definitivo.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	23-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que ingresará el trámite a más tardar el 23 de octubre.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: Liberado	-	21-ago-26	**Central**: Liberado.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Para la LT, se tiene pendiente el trazo definitivo.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central**: En elaboración	23-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: El socio informa que ingresará el trámite a más tardar el 23 de octubre.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Para la LT, se tiene pendiente el trazo definitivo.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Definir el trazo de la LT, trámites de la LT y ETJ de la central.

Línea del tiempo



CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE I (fotovoltaico)

Corte al:
30 de septiembre de 2026

Ubicación	Capacidad
Nava, Coahuila	339.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Atlas Renewable Energy	01-abr-27/ 01-abr-29

Firma del contrato
18-sep-2026

1,243 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central y LT**: Liberado	-	06-oct-26	El socio informa que existen áreas para el tema de reforestación, reubicación de flora, reubicación de fauna, programa de conservación y disposición de residuos vegetales.	✓
Ambiental	SEMARNAT	DTU	**Central y LT**: En evaluación	31-ago-26	-	El 31 de agosto CFE ingresó un oficio a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Coahuila, solicitando una segunda opinión respecto a la vinculación con los programas de ordenamiento ecológico del Estado.	◉
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	15-oct-26	Están incluidos en los DTU.	✗
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: Liberado	-	27-mar-26	Se debe revisar la superficie.	✓
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✗
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	09-oct-26 (compromiso)	El INAH informa que se debe renovar la autorización. CFE menciona que hará el trámite el 09 de octubre.	✓
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se ingresará una vez que CFE le comparta la información.	✎
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	15-may-26	09-oct-26 (compromiso)	Se entregó a CONAGUA (15 de mayo) el trámite de la no existencia de cauces. En espera de respuesta por parte de la autoridad.	◉
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se ingresará el trámite a mediados de octubre.	✎

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Trámites Legal Administrativo, Proceso Debida diligencia, Estudio y muestreos e Ingeniería.

Línea del tiempo



CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE II (fotovoltaico)

Corte al:
30 de septiembre de 2026

Ubicación	Capacidad
Nava, Coahuila	180.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Atlas Renewable Energy	01-abr-27/ 01-abr-29

Firma del contrato
18-sep-2026

742 Plazas



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

Trámites Legal Administrativo, Proceso Debida diligencia, Estudio y muestreos e Ingeniería.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central y LT**: Liberado	-	06-oct-26	El socio informa que existen áreas para el tema de reforestación, reubicación de flora, reubicación de fauna, programa de conservación y disposición de residuos vegetales.
Ambiental	SEMARNAT	DTU	**Central y LT**: En evaluación	31-ago-26	-	El 31 de agosto CFE ingresó un oficio a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Coahuila, solicitando una segunda opinión respecto a la vinculación con los programas de ordenamiento ecológico del Estado.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	15-oct-26	Están incluidos en los DTU.
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: Liberado	-	20-mar-26	Liberado.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	09-oct-26 (compromiso)	El INAH informa que se debe renovar la autorización. CFE menciona que hará el trámite el 09 de octubre.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se ingresará una vez que CFE le comparta la información.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	15-may-26	09-oct-26 (compromiso)	Se emitió una nota (mediados de mayo) sobre la no afectación del arroyo "la sangre". En espera de respuesta por parte de la autoridad.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se ingresará el trámite a mediados de octubre.

Línea del tiempo



CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE III (fotovoltaico)

Corte al:
30 de septiembre de 2026

Ubicación	Capacidad
Nava, Coahuila	339.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Atlas Renewable Energy	01-abr-27/ 01-abr-29

Firma del contrato
18-sep-2026

1,263 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central y LT**: Liberado	-	06-oct-26	El socio informa que existen áreas para el tema de reforestación, reubicación de flora, reubicación de fauna, programa de conservación y disposición de residuos vegetales.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	30-nov-26 (compromiso)	-	La MIA se ingresó el 03 de julio de 2026. El 10 de septiembre de 2026, la DGIRA requirió información adicional, la cual se encuentra actualmente en proceso de integración para su respuesta a principios de diciembre. El 31 de agosto CFE ingresó un oficio a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Coahuila, solicitando una segunda opinión respecto a la vinculación con los programas de ordenamiento ecológico del Estado	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En evaluación	14-ago-26	-	CFE menciona que se ingresó el trámite el 14 de agosto. Se encuentra en evaluación por parte de la autoridad.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: Liberado	-	30-jul-26	Autorizado la MISSE (30 de julio de 2026). El 20 y 28 de agosto se llevaron a cabo las reuniones relativas el Plan de Gestión Social entre SENER, CFE y socio, en donde se acordó actualizar el Plan de Gestión a la SENER. Se prevé ingresar a principios de noviembre.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	mar-26	Liberado.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se ingresará una vez que CFE le comparta la información.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: No aplica	09-oct-26 (compromiso)	-	No aplica, sin embargo, el socio deberá realizar el trámite de opinión técnica.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se ingresará el trámite a mediados de octubre.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Trámites Legal Administrativo, Proceso Debida diligencia, Estudio y muestreos e Ingeniería.

Línea del tiempo



CIMARRÓN SOLAR (fotovoltaico)

Corte al:
07 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Hermosillo, Sonora	300.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
CSQB Energy	30-abr-27/ 30-abr-29

Firma del contrato
PENDIENTE

300 ~ 350 Plazas

NOTA:
La capacidad no cabe en el sistema



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 807 ha	En proceso	-	**Central**: El socio informa que para la central se tienen 807 ha, es propiedad privada y se tiene un contrato de arrendamiento. No obstante, actualmente se está haciendo una rectificación topográfica y se hará una adenda al contrato.	
			LT: Liberado	-	07-oct-26	**LT**: Liberado. La línea de transmisión se encuentra parcialmente dentro del predio y el resto sobre un derecho de vía de SICT.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que continua en proceso la elaboración del escrito de la reconsideración de la MIA presentada (incluye central y LT).	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que ha tenido reuniones con CFE-DIPI, sin embargo, está en proceso llevar a cabo una reunión con DGIRA de SEMARNAT.	
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: En actualización	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que tiene una EVIS (2017) para la central, sin considerar la línea de transmisión. El socio informa que continúa integrando la modificación para incluir el tema del BESS, actualizar los polígonos, la LT, y el Plan de Gestión Social. Se prevé ingresar el 16 de octubre.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	18-sep-26	Liberado. El socio informa que se tiene liberado por el INAH, incluyendo central y línea.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	18-ago-26	-	El socio informa que, el 18 de agosto se ingresó el trámite ante PEMEX.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	oct-26	-	El socio informa que a inicios de agosto renovaron los permisos y el cronograma de trabajo, sin embargo, CONAGUA no ha respondido.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	14-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se encuentra integrando la información con la topografía e ingeniería, se prevé ingresar el 14 de octubre.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Regularización del Permiso de Generación, MIA, ETJ y modificación de EVIS.

Línea del tiempo



LA POZA SOLAR (fotovoltaico)

Corte al:
07 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Hermosillo, Sonora	300.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
CSQB Energy	30-abr-27/ 30-abr-29

Firma del contrato
PENDIENTE

300 ~ 350 Plazas

NOTA:
La capacidad no cabe en el sistema



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

Definición del proyecto (capacidad), MIA y ETJ.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 930 ha, 20+5+5	En proceso	-	**Central**: El polígono de la central tiene 930 ha, cuenta con un contrato de subarrendamiento a 20 años + 5 + 5, se encuentra firmado y falta el registro (en proceso de subdivisión para cada proyecto). El socio informa que se está haciendo una rectificación topográfica y se hará una adenda al contrato y posteriormente su registro.
			LT: 7.4 km	En proceso	-	**LT**: se encuentra parcialmente dentro del predio y el resto sobre un derecho de vía de SICT. Se tiene el permiso de SICT (es federal) y un contrato con CAPUFE, vigentes.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En elaboración	30-nov-26 (compromiso)	-	El socio informa que se encuentra en elaboración y se ingresará en noviembre.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	Se encuentra pendiente el recorrido para hacer la evaluación de terreno forestal, toda vez que, dicha área está declarada en el plan de desarrollo urbano. Se tiene un oficio municipal de no aplicar ETJ. El socio informa que está en proceso llevar a cabo una reunión con DGIRA de SEMARNAT.
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En evaluación	06-oct-26	-	El socio informa que, el 06 de octubre se ingresó el trámite.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	18-sep-26	Liberado. El socio informa que se tiene liberado por el INAH, incluyendo central y línea.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	18-ago-26	-	El socio menciona que el 18 de agosto se ingresó el trámite.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que están realizando el levantamiento de topografía (fotogrametría con drones), no hay fecha para ingresar el trámite.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	14-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se encuentra integrando la información con la topografía e ingeniería, se prevé ingresar el 14 de octubre.

Línea del tiempo



SUNORA (fotovoltaico)

Corte al:
07 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Hermosillo, Sonora	300.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
CSQB Energy	30-abr-27/ 30-abr-29

Firma del contrato
PENDIENTE

300 ~ 350 Plazas

NOTA:
La capacidad no cabe en el sistema



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

Definición del proyecto (capacidad), MIA (modificación), ETJ y EVIS.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 525 ha, 20+5+5	En proceso	-	**Central**: El polígono de la central es de 525 ha, tiene un contrato de subarrendamiento a 20 años +5 + 5, se encuentra firmado y registrado. El socio informa que se está haciendo una rectificación topográfica y se hará una adenda al contrato.
			LT: 3.65 km	En proceso	-	**LT**: se encuentra parcialmente dentro del predio y el resto sobre un derecho de vía de SICT. Se tiene el permiso de SICT (es federal) y un contrato con CAPUFE, vigentes.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	En proceso	-	Central y LT liberada (2018). El socio informa que continua la elaboración de la modificación por el tema del BESS, si bien para la LT (3.65 km) no se requiere, se prevé ingresar una vez que concluyan los trabajos de campo.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	Está en proceso llevar a cabo una reunión con DGIRA de SEMARNAT.
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: En actualización	16-oct-26 (compromiso)	-	La central tiene un resolutivo (2018). El socio informa que continúa integrando la modificación para incluir el tema del BESS, actualizar los polígonos, la LT, y el Plan de Gestión Social. Se prevé ingresar el 16 de octubre.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: Liberado	-	18-sep-26	Liberado. El socio informa que se tiene liberado por el INAH, incluyendo central y línea.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	-	En proceso	El socio menciona que el 18 de septiembre la autoridad solicitó una visita al sitio e información adicional. El 21 de septiembre el socio dio respuesta a la autoridad, sin embargo, a la fecha no se tiene respuesta.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que concluyó el levantamiento de topografía (fotogrametría con drones) y los estudios solicitados, no hay fecha para ingresar el trámite.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	14-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se encuentra integrando la información con la topografía e ingeniería, se prevé ingresar el 14 de octubre.

Línea del tiempo



PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE MÉXICO TRES (fotovoltaico)

Corte al:
02 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Hecelchakán, Campeche	72.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Cúbico	30-abr-27/ 01-dic-28

Firma del contrato
03-jul-26

350 Plazas



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

Consulta Indígena y conflicto social.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 218 ha, 35+10+10 **LT**: 200m	-	En proceso	El socio informa que, derivado del proceso judicial que se encontraba llevando a cabo y ante la falta de acuerdos durante las audiencias que permitieran agilizar los trámites correspondientes, decidió desistirse de dichas audiencias. Asimismo, señala que actualmente cuenta con el apoyo de la Agencia de Energía de Campeche y de la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento y avance a este tema.(conflicto social)
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	31-ago-26	-	El socio informa que el 31 de agosto se ingresó la modificación del BESS.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica. Son terrenos agrícolas.
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En actualización	18-sep-26	-	El socio informa que, el 18 de septiembre se ingresaron las modificaciones del BESS y el Plan de Gestión Social.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	-	15-oct-26 (compromiso)	Si la información entregada en la MISSE es correcta, se estaría llevando a cabo a mediados de octubre.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	-	En proceso	El INAH menciona que, ya se tiene un arqueólogo asignado y espera de visto bueno del predio.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	04-sep-26	Liberado
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	29-feb-24	Liberado
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	21-sep-26	-	El socio comenta que el 21 de septiembre ingresó las observaciones atendidas.

Línea del tiempo



ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE (eólico)

Corte al:
02 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Mina, Nuevo León	300.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Cúbico	30-abr-27/ 01-jul-29

Firma del contrato
03-jul-26

650 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 6,650 ha, 50 años	-	30-ago-26	**Central**: Liberado. El socio informa que está pendiente de registro ante el RPP 6,650 ha (dato que se precisa).	✓
			LT: 22 km	-	05-oct-2026 (compromiso)	**LT**: En proceso de formalización.	✎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En elaboración	02-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: Se elaborará una nueva MIA (central) por incremento de 6,650 ha, se ingresará el 02 de octubre.	✎
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: El socio informa que continua en su elaboración, incluyendo la SE de maniobras. Se encuentra pendiente el ingreso hasta tener el trazo definitivo.	✎
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	30-nov-26 (compromiso)	-	El socio informa que ingresará un solo trámite (central por 6,650 ha y LT). El socio informa que una vez que se tenga el trazo definitivo se ingresa. El socio informa que ingresará los documentos a nivel estatal.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	06-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se ingresará el 06 de octubre, incluye la central y la LT.	✎
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✗
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En elaboración	01-nov-26 (compromiso)	-	El socio informa que, una vez concluidos los sondeos, se ingresará el trámite a principios de noviembre.	✎
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que una vez que tenga la ingeniería, ingresará la información a finales de octubre.	✎
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-nov-26 (compromiso)	-	El socio informa que está realizando estudios hidrológicos, una vez que se concluyan se ingresará a finales de noviembre.	✎
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que una vez que tenga la ingeniería ingresa el trámite a finales de octubre.	✎

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
✎	↻	◠
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**
✓	⊗	✗

Ruta crítica

Definir la tecnología, definir layout y todos los trámites.

Línea del tiempo



ENERGIAS RENOVABLES SAAS (PETO) (fotovoltaico)

Corte al:
02 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Peto, Yucatán	72.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Cúbico	30-abr-27/ 01-nov-28

Firma del contrato
03-jul-26

350 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 192 ha	-	17-ago-26	**Central**: Liberado. Para la central se tienen terrenos ejidales firmados y registrados por 192 ha.	✓
			LT: 1.5 km	-	En proceso	**LT**: CPTT-CFE estará apoyando. Depende de la consulta indígena.	✎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	09-oct-26 (compromiso)	-	El socio ingresó el 28 de agosto la modificación de tecnología en términos de almacenamiento. Asimismo, se solicitó un requerimiento de información por parte de la autoridad, se prevé atender el 09 de octubre.	↻
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	-	dic-26 (compromiso)	El socio informa que se encuentra en proceso el pago correspondiente al Fondo Forestal. No obstante, por los periodos de pago se van a desistir del trámite e iniciar uno nuevo, con el fin de concluir el trámite en diciembre.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En actualización	02-oct-26	-	El socio informa que se ingresó el 02 de octubre la modificación por tema de BESS y Plan de Gestión Social.	↻
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	15-oct-26 (compromiso)	-	SENER informa que, dentro de dos semanas se iniciarán las Consultas Indígenas en la zona de Yucatán.	◉
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	-	30-oct-26 (compromiso)	El INAH menciona que esta por finalizar los trabajos de prospección arqueológica y se entregará el informe a finales de octubre.	◉
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	04-sep-26	Liberado.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	30-oct-24	Liberado.	✓
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	21-sep-26	-	El socio comenta que, el 21 de septiembre atendió las observaciones.	◉

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
✎	↻	◉
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**
✓	✗	✗

Ruta crítica

Consulta Indígena, ETJ y cronograma de las obras RNTP26-PE1 que pueden afectar al COD .

Línea del tiempo



PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES KIIN (TEKAX)
(fotovoltaico)

Corte al:
02 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Tekax, Yucatán	56.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Cúbico	30-abr-27/ 01-nov-28

Firma del contrato
03-jul-26

350 Plazas




Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 113 ha, 35+10+10	-	10-ago-26	**Central**: Liberado. Dos propietarios firmados y registrados.	✓
			LT: 1.5 km	-	En proceso	**LT**: Se prevé concluir la adquisición, una vez que se tenga la Ingeniería de Detalle. Depende de la consulta indígena.	✎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En actualización	28-ago-26	-	El socio informa que, el 28 de agosto se ingresó la modificación al proyecto por el tema de BES, tecnología.	↻
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	-	dic-26 (compromiso)	El socio informa que se encuentra en proceso el pago correspondiente al Fondo Forestal. No obstante, por los periodos de pago se van a desistir del trámite e iniciar uno nuevo, con el fin de concluir el trámite en diciembre.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En actualización	09-sep-26	-	El socio informa que se ingresó el 09 de septiembre la modificación por tema de BESS y Plan de Gestión Social.	↻
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	15-oct-26 (compromiso)	-	SENER informa que se prevé iniciar a mediados de octubre.	◠
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	15-oct-26 (compromiso)	-	Se identificaron vestigios arqueológicos dentro de la central. El INAH comenta que el presupuesto para el salvamento está en elaboración y se prevé entregar al socio a mediados de octubre.	◠
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	04-sep-26	Liberado.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: Liberado	-	05-abr-23	Liberado.	✓
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	21-sep-26	-	El socio comenta que, el 21 de septiembre atendió las observaciones.	◠

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
✎	↻	◠
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**
✓	⊗	✓

Línea del tiempo



Ruta crítica

Consulta Indígena, ETJ, INAH (salvamento arqueológico) y cronograma de las obras RNTP26-PE1 que pueden afectar al COD.

EL PALMAR (fotovoltaico)

Corte al:
05 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Los Cabos, Baja California Sur	120.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Eléctrica Aselco	06-mar-27/ 30-abr-29

Firma del contrato
08-jul-2026

300 Plazas




Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 183 ha, 25+24	-	26-ago-26	**Central**: Liberado	✓
			LT: 1.8 km	-	26-ago-26	**LT**: Se encuentra en proceso de formalización el documento legal para los caminos con el municipio. Se tiene un 50%.	✎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En elaboración	05-nov-26 (compromiso)	-	**Central**: El socio informa que ingresará el documento para la central. Se prevé ingresar el 05 de noviembre.	✎
			LT: En elaboración	23-nov-26 (compromiso)	-	**LT**: El socio informa que se ingresará la MIA de la SE de Maniobras y la LT, se prevé ingresar el 23 de noviembre.	✎
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	05-nov-26 (compromiso)	-	**Central**: El socio menciona que ingresará el trámite de la central para el 05 de noviembre.	✎
			LT: En elaboración	23-nov-26 (compromiso)	-	**LT**: Se prevé ingresar el trámite hasta obtener los derechos inmobiliarios	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	07-oct-26 (compromiso)	-	En elaboración	✎
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✓
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En evaluación	09-oct-26 (compromiso)	-	El INAH menciona que se hizo el recorrido y se requiere una inspección por posibles vestigios. Asimismo, se hará una liberación parcial y se hará una reunión en esta semana.	◎
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio se compromete a ingresar el trámite el 16 de octubre.	✎
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	15-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se tuvo un acercamiento con la institución y se concluyeron los estudios hidrológicos. Se compromete a ingresar el trámite a mediados de octubre.	✎
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio menciona que se encuentra integrando la información y se compromete a ingresar el trámite el 16 de octubre.	✎

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
✎	↻	◎
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**
✓	⊗	✓

Línea del tiempo



Ruta crítica

Concluir los derechos inmobiliarios de la SE Maniobras y LT, MIA, ETJ, MISSE, PEMEX, CONAGUA Y AFAC.

LA PASIÓN (fotovoltaico)

Corte al:
05 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
La Paz, Baja California Sur	66.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Eléctrica Aselco	15-mar-27/ 31-oct-28

Firma del contrato
08-jul-2026

120 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 132 ha, 25+5	-	05-nov-26 (compromiso)	**Central**: Liberado. Para la central se tiene contrato de arrendamiento por una superficie de 132 ha. El socio menciona que derivado de la presencia de cruces de ríos, cambiaron el polígono de la central, pero los derechos inmobiliarios se tienen, solamente se hará una adenda al contrato.	
			LT: 500 m	-	En proceso	**LT**: El socio informa que para la LT (~500 m), se tienen los derechos inmobiliarios, solamente está pendiente realizar el trámite por el cruce federal (ríos).	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En elaboración	05-nov-26 (compromiso)	-	El socio menciona que ingresará el trámite el 05 de noviembre..	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	10-nov-26 (compromiso)	-	El socio menciona que ingresará el trámite de la central para el 10 de noviembre.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	07-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se encuentra integrando la información (central y LT), se ingresará esta semana.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En elaboración	19-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se iniciará el trámite a más tardar el 19 de octubre.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio se compromete a ingresar el trámite el 16 de octubre.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	12-oct-26 (compromiso)	-	Se informa que el 12 de octubre se llevará a cabo una reunión con CONAGUA. De lo anterior, se prevé ingresar el trámite con el nuevo polígono posterior a la reunión.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio se compromete a ingresar el trámite para mediados de octubre.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Concluir los derechos inmobiliarios, MIA, ETJ, MISSE, PEMEX, CONAGUA y AFAC.

Línea del tiempo



TIKINMUL (fotovoltaico)

Corte al:
05 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Campeche, Campeche	170.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Eléctrica Aselco	15-mar-27/ 30-abr-29

Firma del contrato
08-jul-2026

400 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 322 ha, 20+10	-	-	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 6 km	-	En proceso	**LT**: SENER informa que antes de obtener los derechos inmobiliarios de la LT, se debe realizar la Consulta Indígena. Se llevará a cabo una reunión el 07 de octubre para revisar el tema.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central:** En elaboración	En proceso	-	**Central**: El 20 de agosto la autoridad les realizó un requerimiento de información adicional, la cual se vence el 18 de octubre.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Para la LT, se iniciará el trámite una vez que se tenga el trazo definitivo de la LT.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	En proceso	-	**Central**: El socio precisa que se requiere realizar el trámite para la central.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Para la LT, se iniciará el trámite una vez que se tenga el trazo definitivo de la LT.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	07-oct-26 (compromiso)	-	SENER informa al socio que se realizará una reunión el 07 de octubre para revisar la documentación relativa a la MISSE antes de ingresar.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	Se requiere realizar Consulta Indígena.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En elaboración	19-oct-26 (compromiso)	-	El socio menciona que una vez que se tenga la reunión con el INAH local, ingresará el trámite el 19 de octubre.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio menciona que iniciará el trámite el 16 de octubre	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	19-oct-26 (compromiso)	-	El socio menciona que se concluyó el estudio hidrológico y se ingresará el 19 de octubre.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio menciona que iniciará el trámite el 16 de octubre.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Formalizar la ubicación de la SE de Maniobras, MIA, ETJ, MISSE, Consulta Indígena, PEMEX, CONAGUA y AFAC.

Línea del tiempo



PLANTA SOLAR CERRO COLORADO (fotovoltaico)

Corte al:
21 de septiembre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
Sayula de Alemán, Veracruz	455.7 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Fisterra Energy	30-nov-26/ 30-ago-29

Firma del contrato
03-jul-2026

300 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 1,200 ha, 20+5+5+5+5	-	17-ago-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 23 km	-	15-dic-26 (compromiso)	**LT**: Se tiene el 75% de los derechos inmobiliarios y están en espera de la Consulta Indígena para continuar con las negociaciones con los propietarios (46).	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En evaluación	05-ago-26	15-nov-26 (compromiso)	**Central**: Se atendió requerimiento el 05 de agosto.	
			LT: En evaluación	21-ago-26	18-nov-26 (compromiso)	**LT**: Respecto a la LT, se ingresó el 21 de agosto. Se encuentra en evaluación. SEMARNAT menciona que está en evaluación y harán un requerimiento de información adicional.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: No aplica	-	-	**Central**: No aplica.	✗
			LT: En elaboración	15-dic-26 (compromiso)	-	**LT**: Sí será requerido y está en elaboración. Una vez obtenidos los derechos inmobiliarios, se ingresará el trámite a mediados de diciembre.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	25-sep-26 (compromiso)	-	El 18 de septiembre les hicieron un requerimiento de información, el cual está en proceso.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	05-oct-26 (compromiso)	-	SENER menciona que se iniciará la Consulta Indígena a principios de octubre y concluirla en noviembre.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	-	15-oct-26 (compromiso)	**Central**: se informa que, 25 junio se ingresó una reconsideración del polígono uno y el 10 de septiembre se asignó un arqueólogo.	
			LT: En elaboración	15-dic-26 (compromiso)	-	**LT**: El socio informa que, para la LT, una vez que se tengan los derechos inmobiliarios se inician los trámites.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	29-jul-26	.	El socio informa que ingresó el trámite el 29 de julio.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	25-sep-26 (compromiso)	-	El socio informa que realizó los estudios batimétricos e ingresará el trámite el 25 de septiembre en el organismo de cuenca.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En actualización	09-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que ingresó el trámite el 29 de julio. AFAC solicitó información adicional y está por ingresar (CPTT está generando la información).	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Consulta Indígena, derechos inmobiliarios de LT, ETJ de LT.

Línea del tiempo



PROYECTO EÓLICO REGIÓN NORESTE (LA NORIA)

(eólico)

Corte al:
21 de septiembre de 2026

Ubicación	Capacidad
Villa Unión, Coahuila	301.5 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Grupo Pantera	01-abr-27/ 01-abr-29

Firma del contrato
08-jul-2026

300 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: Liberado	-	21-sep-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: Liberado	-	21-sep-26	**LT**: Liberado.	✓
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En elaboración	30-sep-26 (compromiso)	-	El socio informa que, se concluyeron los estudios de flora y fauna, se tiene la huella del proyecto y se prevé ingresar a finales de septiembre.	✎
			SE, entronque, caminos: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	Se hará un segundo trámite para la SE y entronque de la apertura de LT. El socio menciona que también tramitará una MIA estatal para los caminos.	✎
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	01-nov-26 (compromiso)	-	Se estima ingresar en noviembre.	✎
Social	SENER	EVIS	**Central y LT**: En actualización	30-oct-26 (compromiso)	-	Se ingresó como EVIS (2019), sin embargo, el socio informa que integrará una actualización para incorporar los cambios asociados a la tecnología, el predio y la LT, así como cambios en el Plan de Gestión Social. Se prevé ingresar a finales de octubre.	↻
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✗
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En elaboración	01-oct-26 (compromiso)	-	El INAH menciona que se debe ingresar el trámite bajo el formato INAH-05-001. El socio informa que se ingresará con la huella de proyecto definida, se prevé ingresar a principios de octubre.	✎
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	01-oct-26 (compromiso)	-	El socio ingresará el trámite a principios de octubre.	✎
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	El socio menciona que, se está realizando el estudio topográfico e hidrológico para determinar los cruces y/o escurrimientos, se prevé ingresar a finales de octubre.	✎
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que, una vez que tenga definido la tecnología (aerogeneradores) se ingresará a finales de octubre.	✎

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
✎	↻	◉
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**
✓	✗	✗

Ruta crítica

Obtener los estudios de interconexión con la aclaración del DEF. Permiso de Generación. MIA, ETJ, actualización de EVIS y AFAC.

Línea del tiempo



SOLITARIO (fotovoltaico)

Corte al:
21 de septiembre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
San Luis Río Colorado, Sonora	200.0 MW 32.5% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Grupo Pantera	01-ene-27/ 29-sep-28

Firma del contrato
08-jul-2026

300 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 500 ha, 30+5	-	19-ago-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 19.7 km	-	30-oct-26 (compromiso)	**LT**: En negociaciones.	◎
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En actualización	30-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: Será necesario realizar una modificación al resolutivo derivada de los ajustes relacionados con el BESS.	↻
			LT: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	**LT**: El socio informa que se ingresará a finales de octubre.	✎
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	06-nov-26 (compromiso)	-	**Central**: por ingresar a principios de noviembre.	✎
			LT: En elaboración	06-nov-26 (compromiso)	-	**LT**: por ingresar a principios de noviembre.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En actualización	30-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se está actualizando el Plan de Gestión Social.	↻
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	✗
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: Liberado	-	11-sep-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: En elaboración	15-nov-26 (compromiso)	-	**LT**: Una vez que se tenga el trazo definitivo, se iniciarán las gestiones.	✎
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que ingresará dos trámites: central y LT, una vez que se defina el trazo final de la LT se iniciará el trámite.	✎
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: En actualización	17-jul-26	En proceso	Central: Para la central se ingresó un escrito el 17 de julio.	↻
			LT: En elaboración	En proceso	-	LT: una vez que se tenga el trazo definitivo se harán los trámites.	✎
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-sep-26 (compromiso)	-	El socio informa que la información se está elaborando (central y LT), se ingresará a finales de septiembre.	✎

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
✎	↻	◎
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**
✓	✗	✗

Ruta crítica

Homologar la capacidad del BESS: calculadora, contrato y estudios de interconexión, Iniciar trámite de Permiso de Generación, Definir el trazo final de la LT, Derechos inmobiliarios de la LT, MIA, ETJ & EVIS.

Línea del tiempo



CFV LAS GARZAS (fotovoltaico)

Corte al:
07 de octubre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
Lerdo, Durango	270.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
MIP Freeman Energy	31-mar-27/ 03-jul-29

Firma del contrato
PENDIENTE

300 ~ 350 Plazas

NOTA:
La capacidad no cabe en el sistema



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 700 ha, 20+20	-	30-oct-26 (compromiso)	**Central**: Se prevé tener el contrato para octubre.	En Evaluación
			LT: 13.4 km	-	dic-26 (compromiso)	**LT**: En negociaciones (30%).	En Evaluación
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central:** En evaluación	01-sep-26	-	**Central**: El 01 de septiembre el socio ingresó la información de la prevención.	En Evaluación
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Para la LT se ingresará el trámite una vez definida la trayectoria .	En Elaboración
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	15-nov-26 (compromiso)	-	**Central**: Será ingresada a mediados de noviembre.	En Elaboración
			LT: En elaboración	01-ene-27 (compromiso)	-	**LT**: Se contempla ingresar en enero de 2027.	En Elaboración
Social	SENER	MISSE	**Central**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: se ingresará a finales de octubre.	En Elaboración
			LT: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	**LT**: e ingresará en octubre con un trazo de preliminar.	En Elaboración
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.	No Aplica
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En elaboración	23-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se ingresará a más tardar a finales de octubre.	En Elaboración
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	07-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que se ingresará el 07 de octubre.	En Elaboración
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: En evaluación	07-oct-26	-	**Central**: se ingresó el trámite el 07 de octubre.	En Evaluación
			LT: En elaboración	-	-	Depende el trazo definitivo.	En Elaboración
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	15-nov-26 (compromiso)	-	Se prevé ingresarlo a mediados de noviembre.	En Elaboración

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Concluir los derechos inmobiliarios, definir el trazo de la LT, MIA de la LT, ETJ y MISSE.

Línea del tiempo



LOS GIRASOLES (fotovoltaico)

Corte al:
25 de septiembre de 2026

Ubicación	Capacidad
José María Morelos, Quintana Roo	110.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
Polaris	01-mar-27/ 28-nov-28

Firma del contrato
03-jul-26

200 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 231.76 ha, 20+20	-	12-ago-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 150 m	-	12-ago-26	**LT**: Liberado.	✓
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT:** En evaluación	05-ago-26	-	El socio informa que el 13 de agosto recibió un oficio por parte de SEMARNAT, mediante el cual se notificó una ampliación de plazo de 60 días para la atención y resolución del trámite.	◉
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	19-oct-26 (compromiso)	-	Realizando estudios.	✎
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	06-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que recibió una solicitud de información adicional, se prevé ingresar el 06 de octubre.	✎
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	En proceso		Se requiere consulta Indígena.	◉
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	Se ingresará a finales de octubre.	✎
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado		06-ago-26	Liberado.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	Se prevé iniciar el trámite a finales de octubre.	✎
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	23-sep-26	-	Se realizó nuevamente el trámite el 23 de septiembre.	◉

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
✎	↻	◉
Liberado	**Condicionado**	**No Aplica**
✓	✗	✗

Ruta crítica

ETJ, MISSE, Consulta Indígena e INAH.

Línea del tiempo



SOLAR ENERGÍA TRES HERMANOS (fotovoltaico)

Corte al:
25 de septiembre de 2026

Ubicación	Capacidad
Huamantla, Xaloztoc y Terrenate, Tlaxcala	75.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Polaris	01-mar-27/ 01-dic-28

Firma del contrato
03-jul-26

150 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 147 ha, 20+20	-	12-ago-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 11 km	-	En proceso	**LT**: Se encuentra en proceso de formalización el contrato entre CPTT y socio.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT:** En evaluación	14-sep-26	-	El socio informa que el 14 de septiembre se ingresó la información adicional y está pendiente el desistimiento de la LT. Para la MIA de la LT el socio informa que ha gestionado (24 de septiembre) una reunión con SEMARNAT para presentar la alternativa del Informe de No Requerimiento.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central** : No aplica	-	-	**Central**: No aplica.	✗
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Está por definirse el trazo y requerimiento, en caso de ser necesario	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	05-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que tiene un requerimiento, el cual se prevé ingresar el 05 de octubre.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	23-oct-26 (compromiso)	-	La Consulta Indígena se estará llevando a cabo el 23 de octubre.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	-	02-oct-26 (compromiso)	El socio está en espera de la emisión del informe por parte del INAH y procederá a continuar con las gestiones subsecuentes.	
			LT: En elaboración	En proceso	-	Una vez que se defina el trazo final de la LT, se iniciará el trámite.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: Liberado		11-ago-26	Liberado.	✓
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	Se prevé iniciar el trámite a finales de octubre.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	23-sep-26	-	Se ingresó el trámite el 23 de septiembre.	

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

INAH, Consulta indígena, MIA, definición del trazo de la LT, gestiones relacionadas con la definición de la LT.

Línea del tiempo



CENTRAL FOTOVOLTAICA QUASARA (fotovoltaico)

Corte al:
30 de septiembre de 2026

Gobierno de México | CFE

Ubicación	Capacidad
Mexicali, Baja California	150.0 MW 30.00% de BESS
Socio	**Inicio de Inversión/COD**
SuKarne – Energía Familiar	01-mar-27/ 01-ene-29

Firma del contrato
03-jul-26

300 ~ 500 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 550 ha	-	30-oct-26 (compromiso)	**Central**: En proceso de registro con avance del 80%.
			LT: 3.3 km	-	En proceso	**LT**: Depende de la definición del trazo.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central:** En elaboración	20-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: El socio informa que tiene un avance de 80% y estará ingresando el trámite para la central en la tercera semana de octubre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Depende de la definición del trazo.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	20-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: El socio comenta que para la central se tiene un avance de 80 % y se estará ingresando el trámite en la tercera semana de octubre.
			LT: No aplica	-	-	**LT**: No aplica
Social	SENER	MISSE	**Central**: En elaboración	14-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: El socio comenta que concluyeron los trabajos de campo y tienen un avance de 80%. Se prevé tener la información el 14 de octubre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Depende de la definición del trazo.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En evaluación	En proceso	-	SENER se pronunciará en caso de proceder
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En elaboración	06-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que iniciará el trámite el 06 de octubre
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Depende de la definición del trazo.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	09-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que iniciará los trámites ante PEMEX el 09 de octubre.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	09-oct-26 (compromiso)	-	Se prevé iniciar el trámite el 09 de octubre.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio informa que iniciará los trámites ante el enlace de AFAC, una vez que tengan la información de ingeniería.

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Todos los trámites

Línea del tiempo



EL GUAJILLO (eólico)

Corte al:
09 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Reynosa, Tamaulipas	468.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Thermion Energy	20-dic-26/ 01-dic-28

Firma del contrato
13-jul-2026

800 ~ 900 Plazas



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

Central – MIA, ETJ y MISSE. LT - definición del trazo, derechos inmobiliarios y todos los trámites.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 8,436 ha, 25+10	-	09-nov-26 (compromiso)	**Central**: Está en proceso el registro ante el Registro Público de la Propiedad. Se prevé tenerlo en noviembre.
			LT: 44 km	-	En proceso	**LT**: pendiente de definir a todos los propietarios.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: Se pretende ingresar a finales de octubre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se definan todos los propietarios.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: Se pretende ingresar a finales de octubre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se definan todos los propietarios.
Social	SENER	MISSE	**Central**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: Se pretende ingresar a finales de octubre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se definan todos los propietarios.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	01-oct-26	-	**Central**: En espera de respuesta por parte de la autoridad.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se definan todos los propietarios.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central**: En evaluación	oct-26	-	**Central**: En espera de respuesta por parte de la autoridad.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se definan todos los propietarios.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: En evaluación	01-oct-26	-	**Central**: En espera de respuesta por parte de la autoridad.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se definan todos los propietarios.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central**: En evaluación	15-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: El socio informa que se iniciará el trámite a mediados de octubre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se definan todos los propietarios.

Línea del tiempo



MONTECRISTO (eólico)

Corte al:
09 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Méndez, Tamaulipas	510.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Thermion Energy	20-dic-26/ 01-dic-28

Firma del contrato
13-jul-2026

700 ~ 800 Plazas



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica


Ruta crítica

Central – ETJ y MISSE.
LT - definición del trazo, derechos inmobiliarios y todos los trámites.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 8,700 ha, 30 años	-	nov-26 (compromiso)	**Central**: Está en proceso el registro ante el Registro Público de la Propiedad. Se prevé tenerlo en noviembre.
			LT: 66 km	-	nov-26 (compromiso)	**LT**: Son 19 contratos, los cuales se ingresó su registro, no obstante, están pendiente por emitirse, se prevé tener en noviembre.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En evaluación	08-oct-26	-	**Central**: se ingresó el 08 de octubre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se definan todos los propietarios.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	15-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: El socio informa que, para la central se ingresará el trámite a mediados de octubre 2026.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se definan todos los propietarios.
Social	SENER	MISSE	**Central**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: Se ingresará una nueva MISSE para el central, considerando el tema de BESS y Plan de Gestión Social. Se ingresará a finales de octubre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se definan todos los propietarios.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En elaboración	09-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: se espera ingresar el 09 de octubre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se tenga el trazo definitivo.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central**: En evaluación	25-sep-26	-	**Central**: En espera de respuesta por parte de la autoridad.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se tenga el trazo definitivo.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: En elaboración	30-oct-26	-	**Central**: El socio informa que están concluyendo los estudios hidrológicos, se ingresará el trámite a finales de octubre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se tenga el trazo definitivo.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central**: En elaboración	En proceso	-	**Central**: Con problemas para ingresar información a plataforma.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se tenga el trazo definitivo.

Línea del tiempo



SANTA GERTRUDIS (eólico)

Corte al:
09 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Reynosa, Tamaulipas	503.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Thermion Energy	20-dic-26/ 01-dic-28

Firma del contrato
13-jul-2026

800 ~ 900 Plazas



Avances: Gestión de permisos


Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 7,000 ha, 25+10	-	nov-26 (compromiso)	**Central**: Está en proceso el registro ante el Registro Público de la Propiedad. Se prevé tenerlo en noviembre.
			LT: 44 km	-	En proceso	**LT**: Se tienen definida la ruta y falta negociar los propietarios.
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central**: En evaluación	25-sep-26	-	**Central**: se presentó el 25 de septiembre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se definan todos los propietarios.
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: El socio informa que, para la central se ingresará el trámite a finales de octubre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se definan todos los propietarios.
Social	SENER	MISSE	**Central**: En evaluación	07-oct-26 (compromiso)	-	**Central**: Se ingresó el 07 de octubre.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se definan todos los propietarios.
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica.
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central**: En evaluación	01-oct-26	-	**Central**: El socio informa que 01 de octubre se ingresó.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se tenga el trazo definitivo.
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central**: En evaluación	17-sep-26	-	**Central**: El socio informa que 17 de septiembre se ingresó.
			LT: En elaboración	En proceso	-	**LT**: Una vez que se tenga el trazo definitivo.
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central**: En evaluación	17-sep-26	-	**Central**: El socio informa que 17 de septiembre se ingresó.
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-sep-26 (compromiso)	-	El socio informa que el 08 de octubre les dieron el VoBo y se ingresará en la ventanilla el 16 de octubre.

En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Central – ETJ
LT - definición del trazo, derechos inmobiliarios y todos los trámites

Línea del tiempo





Proyectos que entrarán en segunda convocatoria de inversión mixta

Corte 16 de octubre de 2026



2026 año de Margarita Maza

SIERRA MADRE [antes EL CHORRO] (eólico)

Corte al:
07 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Villa de Casas y Güemes, Tamaulipas	580.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Enhol & GAMEX (antes Terralia)	ene-28/ ene-30

Firma del contrato
PENDIENTE

Plazas (SIN DATO)

NOTA:
A SEGUNDA RONDA



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Formalización del contrato.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 20,000 ha	-	30-oct-26 (compromiso)	**Central**: 30% de avance en adquisición de los derechos inmobiliarios.	
			LT: ~2-5 km	-	En proceso	**LT**: Dentro de la central. Se requiere ampliación para SE Güemez.	
Ambiental	SEMARNAT	MIA	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	CFE le recomienda al socio ingresar dos trámites: uno para la central y otro para la LT.	
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	CFE le recomienda al socio ingresar dos trámites: uno para la central y otro para la LT.	
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	CFE le recomienda al socio ingresar dos trámites: uno para la central y otro para la LT.	
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	Pendiente.	
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	El socio menciona que el trámite será gestionado nuevamente desde el inicio.	
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	Se informa que para este trámite se tiene un enlace, el cual ya ha sido enviado.	
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	Se informa que para este trámite se requiere hacer estudios hidrológicos.	
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	En proceso	-	Se informa que para este trámite se requieren las coordenadas de los naceles y la ingeniería. Asimismo, enviar la información por medio del enlace compartido.	

Delaro (eólico)

Corte al:
09 de octubre de 2026

Ubicación	Capacidad
Reynosa, Tamaulipas	117.0 MW 30.00% de BESS

Socio	Inicio de Inversión/COD
Thermion	por definir/ por definir

Firma del contrato
PENDIENTE

Plazas (SIN DATO)

NOTA:
A SEGUNDA RONDA



En Elaboración	En Actualización	En Evaluación
Liberado	Condicionado	No Aplica

Ruta crítica

Asignación de proyecto en segunda convocatoria de Proyectos Mixtos.

Avances: Gestión de permisos

Gestión	Entidad que autoriza	Permiso/ Autorización	Estatus	Fecha Inicio de Trámite	Fecha obtención de Trámite	Observaciones	
Derechos Inmobiliarios	-	Tenencia de la tierra	**Central**: 3,313 ha	-	26-ago-26	**Central**: Liberado.	✓
			LT: 36 km	-	26-ago-26	**LT**: Liberado.	✓
Ambiental	SEMARNAT	DTU	**Central y LT**: En elaboración	30-oct-26 (compromiso)	-	Los DTU fueron autorizados en 2019 para la central y otro para la línea. El 12 de agosto se ingresó una ampliación de plazo del DTU para la línea, la autoridad les otorgó hasta febrero del 2029. Se realizará la modificación para la central por tecnología y tema de BESS, se prevé ingresar a finales de octubre.	✎
Ambiental	SEMARNAT	ETJ	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica	✗
Social	SENER	MISSE	**Central y LT**: En actualización	30-oct-26 (compromiso)	-	La MISSE (física) se encuentra en evaluación, se ingresó en diciembre 2025 con la capacidad de 175 MW. En junio 2026 se solicitó un requerimiento de información por parte de la autoridad, se desahogó el 21 de agosto. La autoridad realizó observaciones a la información y se integrará el Plan de Gestión Social, se prevé ingresar a finales de octubre.	↻
Social	SENER	Consulta Indígena	**Central y LT**: No aplica	-	-	No aplica	✗
Arqueológico	INAH	Salvamento arqueológico	**Central y LT**: En actualización	oct-26 (compromiso)	-	El socio menciona que se tiene vigente, el 28 de agosto hicieron la revalidación. El INAH menciona que está en proceso de notificación.	↻
Cruces	PEMEX	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	02-oct-26	-	El socio menciona que tenía una liberación y 02 de octubre se ingresó la revalidación.	◉
Cruces	CONAGUA	VoBo	**Central y LT**: En evaluación	06-oct-26	-	El socio informa que, el 06 de octubre se ingresó.	◉
Factibilidad	AFAC	VoBo	**Central y LT**: En elaboración	16-oct-26 (compromiso)	-	El socio informa que, les dieron el VoBo para subir la información en la ventanilla, sin embargo, tiene problema para firmar la información.	✎